

BRF Årsta

Månadsrapport

Datum: 2024-10-16

Till: Boende i BRF Årsta



Finansieras av
Europeiska unionen

NextGenerationEU

Hej boende i BRF Årsta!

Här kommer en höstbild på samtliga engagerade i projektet. Det är ett rejält gäng och mycket folk på plats dagligen. Vi vill tacka alla er boende för ert vänliga bemötande och hoppas vi får chansen att säga hej till er i området!




Vi vill påminna om de drift och underhållsrutiner som ni har fått för era dörrar och fönster, läs igenom dessa och underhåll alla delar så gått ni kan. Då kommer dessa hålla i många år utan krångel. Entreprenörerna kommer vara på plats några månader till så meddela gärna om ni upplever att något inte står rätt till. Nedan följer de kontaktvägar man kan använda om ni behöver åtgärda något.

DALALAGET

Reklamation@dalalaget.se

METAG AB
Totalleverantör luftbehandling


per.persson@metag.se



Nytt tak hus 44, ställning för ventilationsaggregat.



Leverans nr 1 lyftes upp på hus 58.



*Batterier på plats - hus 42.
Dessa lagar energi som kan användas på kvällen till belysning som solcellerna laddar upp under dagen.*



Borring av hål i vägg. Stativ för borrar som bygger hela längden av skyddspappen.



Isolering på rör och lösull på tak - Hus 44.



Aggregat och solceller samt detalj för avluftning avlopp.



Nya entrélösningar där ventilationen återvinns inne i trapphuset för att spara energi.



Lyft av ventilationsaggregat till hus 38.

Ventilationsentreprenaden färdigställer arbete i hus 46 och har påbörjat arbetet i hus 48. Mobilmasterna på hus 50 har flyttats om tillfälligt liksom den lösning man gjort för mobilmasten på hus 38. Ställning byggs nu på hus 52. Arbetet pågår enligt plan. Projektledningen har noterat att mindre åtgärder så som lister, besiktningsanmärkningar kan hända någon dag efter plan men det viktigaste är att ni boende tillsammans med entreprenören får fram en bra leverans.

Fönsterentreprenaden har nyligen färdigställt hus 60 och har flyttat över mot hus 58 där leverans av fönster är helt klar. Saneringen som utfördes av OCAB är helt klar i området och inga fler fogar eller hinder finns för att fortsätta arbetet framåt enligt utsatt plan.

Startdatum för resterande arbete:

Hus 50 - FTX – Vecka 43
Hus 52 - FTX – Vecka 46
Hus 58 - Fönster – Vecka 39
Hus 56 - Fönster – Vecka 47
Hus 54 - Fönster – Vecka 3



**Finansieras av
Europeiska unionen**

NextGenerationEU

Projektet är delfinansierat av EU. Arbetet ska leda till en betydande förbättring av tekniken samt att det ska ske en betydande energibesparing. Detta arbete följs upp i takt med att husen färdigställs och just nu kommer hus 42 bli helt klart och de sista dokumenten skickas in. Det har varit en fantastisk resa att se hus 42 bli helt klart. Efter det följer färdigställande av husen i den takt det blir klart.

Ni kan läsa mer om projektet på next-generation-eu.europa.eu

Önskar er en fin höst!

Vänliga hälsningar Peter och Adam

Peter Hladisch
Tel: 070-940 02 26
Mail: peter@basprojekt.se

Adam Jangetun
Tel: 079-351 38 67
Mail: adam@ductoprojekt.se

BASPROJEKT